

ที่ กผ. 110 / 2560

7 สิงหาคม 2560

เรื่อง ซึ่งแจ้งความคืบหน้าและการเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (“โครงการฯ”) ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทขอเรียนซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการฯ ดังนี้

- โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
- บริษัทย่อยได้จัดซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างคลังน้ำมัน และจัดซื้อท่อน้ำมัน รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาผ่านกระบวนการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่กำหนด มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการอนุญาตที่จำเป็นในการก่อสร้างและวางท่อ ซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวได้มีข้อกำหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ต้องมีการเพิ่มวิธีก่อสร้างในการวางท่อขนส่งน้ำมันจากเดิม แบบ Open Cut คือ เปิดผิวหน้าดินวางท่อแล้วกลบ เป็นการก่อสร้างวางท่อแบบ Horizontal Directional Drill (HDD) คือ ขุดเจาะดึงท่อลอดโดยไม่เปิดหน้าดิน และยังได้กำหนดให้บริษัทย่อยวางท่ออ้อมจุดเชื่อมต่อทางหลวง (Interchange) จึงทำให้จำนวนท่อที่จะต้องใช้จ่ายสำหรับโครงการเพิ่มมากขึ้น โดยเงินลงทุนของโครงการฯ รวมอยู่ที่ประมาณ 9,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณเดิมที่ประเมินจากแบบ Conceptual Design คิดเป็นร้อยละ 29.2 ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อทบทวนความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการฯ ซึ่งโครงการฯ ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน โดยที่:
 - มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฯ (Net Present Value) อยู่ที่ 1,492 ล้านบาท
 - อัตราผลตอบแทนของโครงการฯ (IRR on Project) เท่ากับ ร้อยละ 8.34 ต่อปี (สูงกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจการบริษัทย่อย) และ
 - ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) เท่ากับ 19 ปี (นับตั้งแต่ปี 2558)

ปัจจุบันบริษัทขอย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน และคาดว่าโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปี 2562 ตามกำหนดการเดิม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการควบคุมงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนกำหนด และเล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการฯ ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความหลากหลายของรายได้ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการฯ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 834 8912-13

โทรสาร 02 834 8920

